

Kohde:	
Osoite/talo nro:	

Ulkolämpötila:	+/-	°C	Päiväys:	
Seinä:				

Läsnä:

Yritys	Nimi	Raportti lähetetään (sähköposti)

StoCarrier Reno asennus

Ennen asennuksen aloittamista edellytetään, että asentaja on perehtynyt toimittajan järjestelmäkuvaukseen, työohjeeseen, detaljeihin ja teknisiin tietolehtiin.

	Ohje/tarkastuskohdat	OK	EI	Poikkeama/syy	Allekirjoitus/suoritettu
Alustan esikäsittely	Ennen korjausta julkisivut pestään. Pesuaineena käytetään BIOkleen julkisivupesua ECO:a.				
	Alusta puhdas, kuiva, kiinteä ja soveltuva liimaukseen. Alustan tulee kestää järjestelmän paino (n. 14 kg/m²).				
	Alustassa ei saa olla 10 mm suurempia epätasaisuuksia. Epätasaisuudet tasoitetaan laastilla				
Eristeet	Vaurioituneet ja/tai kastuneet eristeet ja esim. liittyvien rakenteiden puuosat uusitaan.				
Julkisivulevyn asennus	Aloitusta väh. 300 mm maanpinnasta.				
	Liimalaasti levitetty alustaan 10 x 10 mm tai 15 x 30 mm hammaslastalla.				
	StoCarrier Reno painettu hieroen kiinni alustaan				
	Asennettu (väh. 200 mm) tiiviisti toisiinsa, samassa tasossa ja ilman hammastusta (< 1 mm).				
	Kiinnityskohdissa mahdollisimman pienet reiät.				
Mekaaninen kiinnitys	Mekaaninen kiinnitys riippuen alustasta ja tuulikuormasta tavallisesti 4,2 kpl/m².				
	Kiinnitys heti levyjen asennuksen yhteydessä tai kun liimalaasti on kuivunut.				
Materiaali liitoskohdissa	Tiivistysnauha/reunaprofiili kaikissa liitoskohdissa.				
Profiilit	Reunaprofiili suojaa levyn päätä, jota ei pinnoiteta.				
	Kuitulaastilista asennettu tiiviisti karmiin.				
	Tarvittaessa tippareunaverkko ikkunan yläosaan				
Vesipelti	Vesipeltien alle muotoiltu verkotettu ja rapattu laastipenkki sopivaan kaltevuuteen.				
	StoFlexyl tai StoGold Coat asennettu (erittäin hyvin kosteutta kestävä).				
	Vesipellit asennettu ennen rappausta. Tiivistysnauha pellin ja levyn väliin.				
Mahd. liikunta-saumat	Levyt asennettu oikealle etäisyydelle.				
Kiinnityskohdat	Esim. syöksytorvien, lamppujen jne. kiinnityskohdat valmisteltu				

Vaikka materiaalit toimittaja osallistuu ja/tai kirjoittaa raportin tarkastuksesta, hän ei ole vastuussa suoritetusta työstä.

Paikka:	Päivämäärä:	Allekirjoitus:

Tekniset määräykset ja tuotteita koskevat tiedot teknisissä tietolehdissä ja järjestelmäkuvauksissa/ hyväksynnöissä on ehdottomasti otettava huomioon. Tämä tarkistuslista käsittelee asennusta yleisesti. Yksityiskohtaisia ratkaisuja yksittäisiin projekteihin voidaan suunnitella pyynnöstä.