

Kohde:		Ulkolämpötila:	+/-	°C	Päivämäärä:	
Osoite/talo nro:		Seinä:				

Läsnä:		
Yritys	Nimi	Raportti lähetetään (s-posti)

1

StoTherm Mineral eristeen asennus

Ennen asennuksen aloittamista edellytetään että asentaja on perehtynyt toimittajan järjestelmäkuvaukseen/työohjeeseen, detaljeihin ja teknisiin tietolehtiin.

	Ohje/tarkistuskohta	OK	Ei	Poikkeama/ kuvaus	Allekirjoitus/ suoritettu
Telineet	Telineiden kiinnityskohdat tulevat riittävästi ulos julkisivun pinnasta				
Alusta	Alusta puhdas ja kuiva				
	Epätasaisuudet alustassa <10 mm				
	2 m:n matkalla < 20 mm				
	Läpiviennit/ materiaalien liitoskohdat tiivistetty				
	Ikkunat/ikkunapellit tiivistetty				
Sokkelilista	Asennettu tasoon				
	3 mm:n rako listojen välissä				
Eriste	Liimalaasti levitetty hammaslastalla				
	Liimalaasti hyvin kiinni levyssä ja alustassa				
	Mekaaninen kiinnitys n. 3 kpl/levy riippuen alustasta ja tuulikuormasta				
	Sto-InnoDrain eristelevy kosteudelle altistuvilla rakennusosilla				
	StoFlexyl liimauksessa maanpinnan alapuolella				
	Liimalaastia ei levyn reunoissa				
	Eristeet asennettu tiivisti kiinni toisiinsa - myös kulmissa. Seinäpinnoilla saumoissa > 200 mm limitys				
	Asennettu tiiviisti kulmissa				
	Mahd. raot tiivistetty saumausvaahdolla				
Ikkunat/ materiaali liitoskohdissa	Tiivistysnauha/kulmalista liitoskohdissa.				
Mahd. liikunta- saumat	Eriste asennettu oikealle etäisyydelle				
Kiinnitys- kohdat	Esim. syöksytorvien, lamppujen jne. kiinnityskohdat valmisteltu				
Rakennus- osat	Kuormittavien rakennusosien, esim. markiisien kiinnityskohdat valmisteltu				

Vaikka materiaalitöittäjä osallistuu ja/tai kirjoittaa raportin tarkastuksesta, hän ei ole vastuussa suoritetusta työstä.

Paikka:	Päivämäärä:	Allekirjoitus:
---------	-------------	----------------

Kohde:		Ulkolämpötila:	+/- °C	Päivämäärä:	
Osoite/talo nro:		Seinä:			

Läsnä:					
Yritys		Nimi		Raportti lähetetään (s-posti)	

2

Pinnoite StoTherm Vario päällä

Ennen asennuksen aloittamista edellytetään että asentaja on perehtynyt toimittajan järjestelmäkuvaukseen/työohjeeseen, detaljeihin ja teknisiin tietolehtiin.

	Ohje/tarkistuskohta	OK	Ei	Poikkeama/ kuvaus	Allekirjoitus/ suoritettu
Alusta	Alusta on tarkistettu tarkistuslistan mukaisesti 1				
Laastin yksityiskohdat	Diagonaaliverkko kaikissa aukkokohtissa ja ulokkeissa, väh. 300 x 250 mm				
	Kulmaverkot ulkokulmissa ja smyygien ympärillä				
	Mahd. liikuntasaumaprofiilit asennettu, suorassa, oikea leveys				
	Verkko upotettu laastiin				
Verkotuslaasti ja verkko	Verkotuslaasti levitetty: StoLevell Evo 10-12 kg/m ²				
	Verkotuslaasti StoLevell Evo, Sto Sokkelilaasti tai Sto Flexyl/sementti kosteudelle altistuvilla rakennusosilla				
	Verkotus tehty väh.10 cm limittäin liitoskohdissa				
	Lasikuituverkko laastin uloimmassa kolmanneksessa, upotettuna verkotuslaastiin				
	Kolhuille altistuvat rakennusosat vahvistettu Sto Panssariverkolla ja/tai StoArmat Classic Plus:lla				
	Tiivistysnauha asennettu, kuitulaastilistan verkko upotettu verkotuslaastiin				
	Verkotuslaasti/lasikuituverkko viety yli reunaprofiilin ja lähelle telinekiinnikkeitä.				
	Kulmat suoria				
	Pinta on tasainen (myös telineiden takaa ja telinekiinnikkeiden ympäriltä)				
	Mahd. purseet hiottu pois				
Pinnoite	Pohjarappaus täysin kuiva				
	Primer levitetty ja kuiva				
	Pinnoite levitetty märkää märälle koko pinnalla				
	Pinta on tasainen, reiätön ja pinnoitepaksuus ohjeen mukaan				
Kiinnityskohdat	Räystäskourujen, lamppujen, markiisien kiinnityskohdat merkitty selvästi				
Teline- kiinnikkeet	Läpiviennit tiivistetty ja pinnoitettu				

Vaikka materiaalitoimittaja osallistuu ja/tai kirjoittaa raportin tarkastuksesta, hän ei ole vastuussa suoritetusta työstä.

Paikka: Päivämäärä: Allekirjoitus: