

Kohde:		Ulkolämpötila:	+/- °C	Päiväys:	
Osoite/talo nro:		Seinä:			

Läsnä:		
Yritys	Nimi	Raportti lähetetään (sähköposti)

Pinnoitteen levittäminen StoCarrier Reno päälle					
Ennen asennuksen aloittamista edellytetään, että asentaja on perehtynyt toimittajan järjestelmäkuvaukseen, työohjeeseen, detaljeihin ja teknisiin tietolehtiin.					
	Ohje/tarkastuskohdat	OK	EI	Poikkeama/syy	Allekirjoitus/suoritettu
Alusta	Alusta on puhdas, kuiva, kiinteä ja soveltuva verkotukseen.				
Laastin yksityiskohdat	Diagonaaliverkko kaikissa aukkokohdissa ja ulokkeissa, väh. 300 x 250 mm.				
	Kulmaverkot ulkokulmissa ja smyygien ympärillä.				
	Mahd. liikuntasaumaprofiilit asennettu, suorassa, oikea leveys.				
	Verkko upotettu laastiin (myös reunaverkot, kulmaverkot jne.).				
Verkotuslaasti ja verkotus	Mekaanisten kiinnikkeiden ohennus täytetään StoArmat Classic plus G verkotuslaastilla n. 1 kg/m² ja annetaan kuivua.				
	StoArmat Classic plus G 4-6 kg/m².				
	Lasikuituverkko limitetty liitoskohdissa väh. 10 cm.				
	Lasikuituverkko laastin ylimmässä kolmanneksessa, upotettuna verkotuslaastiin.				
	Verkotuslaasti/lasikuituverkko viety reunaprofiilin yli ja lähelle telinekiinnikkeitä.				
	Kulmat suoria.				
	Pinta on tasainen (myös telineiden takaa ja telinekiinnikkeiden ympäriltä).				
	Mahd. purseet hiottu pois.				
	Verkkojen limitykset tarkastetaan viistovalon suhteen.				
	Verkotuslaasti täysin kuiva				
	Pinnoitus märkää märälle koko pinnalla.				
	Hyvä peittävyys, käsin hierretty, ilman pieniä reikiä ja tasainen pinta.				
Kiinnityskohdat	Räystäskourujen, lamppujen, markiisien kiinnityskohdat merkitty selvästi.				
Teline-kiinnikkeet	Ammattimaisesti tiivistetty.				
Vaikka materiaalitointittaja osallistuu ja/tai kirjoittaa raportin tarkastuksesta, hän ei ole vastuussa suoritetusta työstä.					
Paikka:		Päivämäärä:			
Allekirjoitus:					

Tekniset määräykset ja tuotteita koskevat tiedot teknisissä tietolehdissä ja järjestelmäkuvauksissa/ hyväksynnöissä on ehdottomasti otettava huomioon. Tämä tarkistuslista käsittelee asennusta yleisesti. Yksityiskohtaisia ratkaisuja yksittäisiin projekteihin voidaan suunnitella pyynnöstä.